

## SP6 – secondo lotto: tangenzialina dell'Ospedale di Monza

### *proseguono i lavori del cantiere: oggi la posa delle prime travi del tunnel*

Monza, 19 luglio 2016. Proseguono a Monza i lavori della Provincia in programma per il completare la tangenzialina dell'Ospedale sulla SP6 Monza-Carate, nel tratto compreso tra la rotonda della Birona e via Nobel.

Proprio questa mattina, al termine delle prove di frequenza, sono state varate le prime **travi di copertura del tunnel (24 travi) per l'impalcato della galleria artificiale di 356 metri**, che verranno posate e messe in opera a partire da questa settimana, in varie fasi, fino alla prossima primavera.

Per ciascuna delle fasi di lavorazione previste con la tecnologia "Top down", sarà possibile procedere con lo scavo sotterraneo subito dopo aver realizzato la soletta di copertura. Per quanto riguarda la tecnologia "bottom up", che sarà impiegata nel tratto a cielo aperto, le attività sono in programma solo al termine di quelle in Top down; nel frattempo proseguono le operazioni di realizzazione dei micropali delle paratie laterali, che ad oggi risultano completate per il 30%.

I tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori sono pari a 750 giorni naturali e consecutivi a partire dal 4/11/2015: la data ultima è, al momento, fissata, al 23/11/2017.